



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	APelido EMPREENDIMENTO PASSEIOS PÚBLICOS	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	
1.	PASSEIO EM RUAS DIVERSAS	123.523,95	% Período:	4,81%	20,14%	19,36%	19,36%	19,36%	16,96%							
1.1.	PLACA DE OBRA	2.017,46	% Período:	100,00%												
1.2.	REGULARIZAÇÃO	14.826,08	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
1.3.	PASSEIO EM CONCRETO	69.515,71	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	GUIAS TÁTEIS	30.667,14	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.5.	MALHA DE AÇO NAS ENTRADAS DE GAR/	4.581,36	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.6.	REMOÇÃO DE ÁRVORES	1.916,20	% Período:	50,00%	50,00%											
Total: R\$ 123.523,95				%:	4,81%	20,14%	19,36%	19,36%	19,36%	16,96%						
				Repasso:	5.940,78	24.876,15	23.918,06	23.918,06	23.918,06	20.952,84						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-	-						
				Investimento:	5.940,78	24.876,15	23.918,06	23.918,06	23.918,06	20.952,84						
				%:	4,81%	24,95%	44,31%	63,67%	83,04%	100,00%						
				Repasso:	5.940,78	30.816,93	54.734,99	78.653,05	102.571,11	123.523,95						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-	-						
				Investimento:	5.940,78	30.816,93	54.734,99	78.653,05	102.571,11	123.523,95						

BOM JESUS / SC

Local

quinta-feira, 29 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: CARLO ANTUNES DOS SANTOS

CREA/CAU: 123879-1

ART/RRT: 7548149-7