

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL**MUNICÍPIO: **BOM JESUS - SC**FOLHA: **01**DATA: **31/08/2021**

PROJETO:

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

BDI ADOTADO

23.32%

LOCALIZAÇÃO:

Rua Juvenal Bandeira paralela a SC-480

CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Trecho: Entre Rua A e Rua Pedro Bortoluzzi

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FÍSICO (%)	FINANC.	FÍSICO (%)	FINANC.	FÍSICO (%)	FINANC.
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1,897.45	0.32%	50.00%	R\$ 948.73	50.00%	R\$ 948.73	100.00%	R\$ 1,897.45
2	DRENAGEM	R\$ 27,489.32	4.67%	100.00%	R\$ 27,489.32	0.00%	R\$ -	100.00%	R\$ 27,489.32
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 443,730.93	75.32%	60.00%	R\$ 266,238.56	40.00%	R\$ 177,492.37	100.00%	R\$ 443,730.93
4	PASSEIO	R\$ 67,990.49	11.54%	0.00%	R\$ -	100.00%	R\$ 67,990.49	100.00%	R\$ 67,990.49
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 6,066.80	1.03%	0.00%	R\$ -	100.00%	R\$ 6,066.80	100.00%	R\$ 6,066.80
6	ILUMINAÇÃO	R\$ 34,582.40	5.87%	0.00%	R\$ -	100.00%	R\$ 34,582.40	100.00%	R\$ 34,582.40
7	DEMOLIÇÃO	R\$ 7,383.48	1.25%	100.00%	R\$ 7,383.48	0.00%	R\$ -	100.00%	R\$ 7,383.48
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>		<b>R\$ 589,140.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>51.27%</b>	<b>R\$ 302,060.07</b>	<b>48.73%</b>	<b>R\$ 287,080.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>R\$ 589,140.86</b>

Bom Jesus/SC  
31 de agosto de 2021

Guilherme Stähelin Coelho  
Eng. Civil - CREA 86.423-6

Rafael Calza  
Prefeito Municipal