

			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL						
			MUNICÍPIO: BOM JESUS - SC					FOLHA: 01	
								DATA: 21/01/2022	
PROJETO:		OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			BDI ADOTADO		23,32%		
LOCALIZAÇÃO:		Avenida Virgílio Sabino da Silva - Trecho 05			CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
Trecho: Trecho 05 Entre a Rua Aparicio W. Kosloski e Rua Antônio C. Augustinha									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FÍSICO (%)	FINANC.	FÍSICO (%)	FINANC.	FÍSICO (%)	FINANC.
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 442,28	0,37%	50,00%	R\$ 221,14	50,00%	R\$ 221,14	100,00%	R\$ 442,28
2	DRENAGEM	R\$ -	0,00%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 114.902,60	95,12%	40,00%	R\$ 45.961,04	60,00%	R\$ 68.941,56	100,00%	R\$ 114.902,60
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.786,14	1,48%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.786,14	100,00%	R\$ 1.786,14
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 3.670,92	3,04%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.670,92	100,00%	R\$ 3.670,92
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 120.801,94	100,00%	38,23%	R\$ 46.182,18	61,77%	R\$ 74.619,76	100,00%	R\$ 120.801,94

Bom Jesus/SC
21 de janeiro de 2022

Carlos Alexandre Romani
Eng. Agrimensor - CREA 172.521-8

Rafael Calza
Prefeito Municipal