



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Cronograma

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.037.474-20/2017	<b>Nº SICONV</b> 844520/2017	<b>GIGOV</b> CH	<b>GESTOR</b> Ministerio das Cidades	<b>PROGRAMA</b> Planejamento Urbano	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Contrato de repasse	<b>DATA ASSINATURA</b>
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Bom Jesus			<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bom Jesus / SC	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Domingos Michelin	<b>OBJETO</b> Implantação de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Bom Jesus SC.	
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>	<b>CNPJ</b> 6328923-5	<b>OBJETO DO CTEF</b>			<b>INÍCIO DA OBRA</b> 01/12/2017

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	Placa de obra	1																																																		
3	Mobilização	1																																																		
4	Desmobilização			3																																																
5	Drenagem (tubulação)		1																																																	
6	Drenagem (boca de lobo)	3	3	3																																																
7	Sub-base e Base	1																																																		
8	Reperfilagem	1	1	2																																																
9	Capa	2	2	3																																																
10	Meio-fio	1	1	1																																																
11	Sinalização horizontal	3	3	3																																																
12	Sinalização vertical	3	3	3																																																

  

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03								
Parcela	%	36,86%	43,79%	19,35%								
	R\$	94.727,13	112.531,68	49.736,55								
Acumulado	%	36,86%	80,65%	100,00%								
	R\$	94.727,13	207.258,82	256.995,37								

Bom Jesus / SC, 03 de abril de 2018  
Local e Data

Responsável Técnico: Eng. Civil Alexandre I  
CREA / CAU: 098.740-6