



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Bom Jesus	APelido Empreendimento Pavimentação poliédrica Rua João Tonial - parte 2	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação poliédrica em rua urbana
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação poliédrica da Rua João Toni	69.557,12	% Período:	04/18 18,67%	05/18 30,23%	06/18 51,10%	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	DRENAGEM	12.988,56	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	28.588,92	% Período:		73,55%	26,45%									
1.3.	PASSEIOS	27.979,64	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 69.557,12</b>				%:	18,67%	30,23%	51,10%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	12.988,56	21.027,97	35.540,59								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>12.988,56</b>	<b>21.027,97</b>	<b>35.540,59</b>								
				%:	18,67%	48,90%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	12.988,56	34.016,53	69.557,12								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>12.988,56</b>	<b>34.016,53</b>	<b>69.557,12</b>								

Bom Jesus/SC

Local

terça-feira, 14 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Alexandre Bée Longhi

CREA/CAU: 98.740-6

ART/RRT: