



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065124-64	Nº SICONV 885086	PROponente TOMADOR Município de Bom Jesus	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação poliédrica Rua João Tonial	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação poliédrica em rua urbana
---------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Pavimentação poliédrica da Rua João Toni	293.900,33	% Período:	26,98%	38,42%	34,60%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.075,05	% Período:	35,89%	33,74%	30,38%									
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.257,92	% Período:	50,00%		50,00%									
1.3.	DRENAGEM	74.917,06	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	109.860,94	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	2.940,20	% Período:			100,00%									
1.6.	PASSEIOS	94.849,16	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 293.900,33				%:	26,98%	38,42%	34,60%								
				Repasse:	77.306,05	110.079,15	99.114,80								
				Contrapartida:	1.996,82	2.843,36	2.560,15								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	79.302,87	112.922,51	101.674,95								
				%:	26,98%	65,40%	100,00%								
				Repasse:	77.306,05	187.385,20	286.500,00								
				Contrapartida:	1.996,82	4.840,18	7.400,33								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	79.302,87	192.225,38	293.900,33								

Bom Jesus/SC

Local

sexta-feira, 27 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Alexandre Béé Longhi

CREA/CAU: 98.740-6

ART/RRT: 6942491-4