

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL**MUNICÍPIO: **BOM JESUS - SC**FOLHA: **01**DATA: **29/01/2020**

PROJETO:

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR

**BDI ADOTADO****22.00%**

LOCALIZAÇÃO:

Rua Pedro Bortoluzzi

CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FÍSICO (%)	FINANC.	FÍSICO (%)	FINANC.	FÍSICO (%)	FINANC.
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1,487.79	0.96%	50.00%	R\$ 743.90	50.00%	R\$ 743.90	100.00%	R\$ 1,487.79
2	DRENAGEM	R\$ 3,384.43	2.18%	100.00%	R\$ 3,384.43	0.00%	R\$ -	100.00%	R\$ 3,384.43
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 148,618.42	95.52%	45.00%	R\$ 66,878.29	55.00%	R\$ 81,740.13	100.00%	R\$ 148,618.42
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 2,098.40	1.35%	0.00%	R\$ -	100.00%	R\$ 2,098.40	100.00%	R\$ 2,098.40
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>		<b>R\$ 155,589.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>45.64%</b>	<b>R\$ 71,006.61</b>	<b>54.36%</b>	<b>R\$ 84,582.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>R\$ 155,589.04</b>

Bom Jesus/SC  
29 de janeiro de 2020

Guilherme Stähelin Coelho  
Eng. Civil - CREA 86.423-6

Rafael Calza  
Prefeito Municipal