



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Bom Jesus	APelido EMPREENDIMENTO Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde	DESCRiÇÃO DO LOTE Ampliação de vestiários para a Unidade Básica de Saúde
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	Ampliação de vestiários para a Unidade B:	109.532,67	% Período:	38,00%	62,00%										
1.1.	Serviços iniciais	1.277,55	% Período:	100,00%											
1.2.	Estrutura	28.779,47	% Período:	100,00%											
1.3.	Paredes	11.562,25	% Período:	100,00%											
1.4.	Cobertura	19.168,22	% Período:		100,00%										
1.5.	Pavimentação interna	16.317,60	% Período:		100,00%										
1.6.	Revestimentos	22.924,47	% Período:		100,00%										
1.7.	Esquadrias	5.978,20	% Período:		100,00%										
1.8.	Instalações elétricas	2.168,57	% Período:		100,00%										
1.9.	Serviços finais	1.356,34	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 109.532,67				%:	38,00%	62,00%									
				Repasse:	37.997,13	62.002,87									
				Contrapartida:	3.622,14	5.910,53									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	41.619,27	67.913,40									
				%:	38,00%	100,00%									
				Repasse:	37.997,13	100.000,00									
				Contrapartida:	3.622,14	9.532,67									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	41.619,27	109.532,67									

Bom Jesus
Local
terça-feira, 25 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: **Patrícia Camilotti**
CREA/CAU: **CAU A116659-0**
ART/RRT: Em anexo