CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	**REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE**	**125.392,13**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.485,53	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	PISO CIMENTADO SOBRE PISO EXISTENTE	123.906,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	**AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO**	**1.019.258,33**	% Período:	1,18%	18,22%	19,30%	10,49%	20,32%	16,92%	9,07%	4,51%				
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.782,95	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	7.199,20	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.3.	ESTRUTURA METÁLICA	371.502,30	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
2.4.	CALHAS	10.981,95	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.5.	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	153.880,33	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
2.6.	COBERTURA BANHEIROS	42.286,14	% Período:						100,00%						
									100,00%						
2.7.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONT	260.285,48	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
2.8.	PISO E CONTRAPISO (COPA, COZINHA, BAI	29.997,93	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.9.	PEITORIS JANELAS	8.688,40	% Período:							100,00%					
										100,00%					
2.10.	ESQUADRIAS	16.606,96	% Período:								100,00%				
											100,00%				
2.11.	PINTURA TIJOLOS MAÇIÇOS	29.316,60	% Período:								100,00%				
											100,00%				
2.12.	CHURRASQUEIRA	83.730,09	% Período:							100,00%					
										100,00%					
3.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS**	**28.118,27**	% Período:							5,71%	94,29%				
3.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVO	1.606,62	% Período:							100,00%					
										100,00%					
3.3.	DISPOSITIVOS DE FORÇA E ACIONAMENTO	4.896,84	% Período:								100,00%				
											100,00%				
3.4.	ILUMINAÇÃO	7.362,24	% Período:								100,00%				
											100,00%				
3.5.	INFRAESTRUTURA	14.252,57	% Período:								100,00%				
											100,00%				
4.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GRAIS**	**43.347,57**	% Período:									100,00%			
4.1.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.751,40	% Período:									100,00%			
												100,00%			
4.2.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.858,97	% Período:									100,00%			
												100,00%			
4.3.	APARELHOS SANITÁRIOS	17.737,20	% Período:									100,00%			
												100,00%			

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO

Item **Descrição** **Valor (R$)** **Parcelas:**

Total: R$ 1.216.116,30

		1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
Período:	%:	11,30%	15,27%	16,18%	8,79%	17,03%	14,18%	7,73%	5,96%	3,56%			
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:	137.374,28	185.751,15	196.733,10	106.938,10	207.082,90	172.428,88	94.025,11	72.435,21	43.347,57			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**137.374,28**	**185.751,15**	**196.733,10**	**106.938,10**	**207.082,90**	**172.428,88**	**94.025,11**	**72.435,21**	**43.347,57**			
Acumulado:	%:	11,30%	26,57%	42,75%	51,54%	68,57%	82,75%	90,48%	96,44%	100,00%			
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:	137.374,28	323.125,43	519.858,53	626.796,63	833.879,53	1.006.308,41	1.100.333,52	1.172.768,73	1.216.116,30			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**137.374,28**	**323.125,43**	**519.858,53**	**626.796,63**	**833.879,53**	**1.006.308,41**	**1.100.333,52**	**1.172.768,73**	**1.216.116,30**			

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 08/08/2025 10:07:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bom jesus (SC)
Local

quinta-feira, 7 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ VINICIUS GRANDO LORENZON
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10013426-7