CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	BANHEIROS E ALMOXARIFADO - ESCOLA GILBERTO TAVARES	BANHEIROS E ALMOXARIFADO - ESCOLA GILBERTO TAVARES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**161.375,84**	% Período:	10,95%	14,30%	16,36%	17,01%	10,15%	6,41%	3,81%	4,89%	11,23%	4,87%		
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1.644,62	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.868,92	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	14.308,26	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	39.820,35	% Período:		40,00%	60,00%									
					40,00%	60,00%									
1.5.	PAREDES, REVESTIMENTOS, VERGAS E C	27.457,16	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.6.	COBERTURA	7.225,20	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.7.	CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS	1.894,04	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.8.	CONTRAPISOS	4.883,43	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.9.	REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO - PORC	4.762,36	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
1.10.	REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE - P(	7.969,17	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.11.	FÔRRO DE PVC	3.081,67	% Período:								100,00%				
											100,00%				
1.12.	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	6.154,37	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.020,64	% Período:			20,00%					80,00%				
						20,00%					80,00%				
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.518,88	% Período:			20,00%						80,00%			
						20,00%						80,00%			
1.15.	LOUÇAS E METAIS	12.905,62	% Período:									100,00%			
												100,00%			
1.16.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	720,13	% Período:										100,00%		
													100,00%		
1.17.	PINTURAS	6.880,26	% Período:										100,00%		
													100,00%		
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	260,76	% Período:										100,00%		
													100,00%		

Total: R$ 161.375,84

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	10,95%	14,30%	16,36%	17,01%	10,15%	6,41%	3,81%	4,89%	11,23%	4,87%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	17.667,67	23.082,27	26.400,11	27.457,16	16.383,85	10.350,35	6.154,37	7.898,19	18.120,72	7.861,15		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**17.667,67**	**23.082,27**	**26.400,11**	**27.457,16**	**16.383,85**	**10.350,35**	**6.154,37**	**7.898,19**	**18.120,72**	**7.861,15**		
Acumulado:	%:	10,95%	25,25%	41,61%	58,63%	68,78%	75,19%	79,01%	83,90%	95,13%	100,00%		
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contrapartida:	17.667,67	40.749,94	67.150,05	94.607,21	110.991,06	121.341,41	127.495,78	135.393,97	153.514,69	161.375,84		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**17.667,67**	**40.749,94**	**67.150,05**	**94.607,21**	**110.991,06**	**121.341,41**	**127.495,78**	**135.393,97**	**153.514,69**	**161.375,84**		

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 19/11/2025 15:58:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bom Jesus (SC)
Local

quarta-feira, 12 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10214601-6